



CITTA' DI VINCI

Città metropolitana di Firenze

ORIGINALE

SETTORE 3 - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 230 DEL 03/11/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ART.1 C. 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L.108/2021, SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA CONCORRENZIALE PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE TOGLIATTI - LOTTO 1", FINANZIATO CON FONDI PNRR (M2C4-INVESTIMENTO 2.2) CIG 93759449BF CUP J79J22001420001 - CONCESSIONE PROROGA DITTA ELETTRA SAS.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ING. PERUZZI CLAUDIA



CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 03/11/2022

IL RESPONSABILE

VISTA la delibera di G.C. n. 197 del 23.08.2022 con cui veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo a lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione di Viale Palmiro Togliatti, località Sovigliana, Vinci, Lotto 1 e Lotto 2, redatto dallo Studio tecnico Salvaggio e Marchetti di Vinci, pervenuto al Comune di Vinci con Prot. n. 20480 e n. 20481 del 08.08.2022, integrato con Prot. n. 21561 del 23.08.2022, dell'importo complessivo di € 196.415,55, così suddiviso:

LOTTI 1 E 2

Lavori Lotto 1	€	70.919,22
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.355,65

Totale importo lavori lotto 1	€	72.274,87
--------------------------------------	----------	------------------

Lavori Lotto 2	€	70.934,76
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.355,65

Totale importo lavori lotto 2	€	72.290,41
--------------------------------------	----------	------------------

Totale importo lavori	€	141.853,98
-----------------------	---	------------

Totale Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.711,30
---	---	----------

Totale lavori	€	144.565,28
----------------------	----------	-------------------

Somme a disposizione per:

Imprevisti sui lavori	€	739,05
-----------------------	---	--------

Incentivo funzioni tecniche	€	2.891,31
-----------------------------	---	----------

Spese tecniche PD/PE e DL	€	13.455,37
---------------------------	---	-----------

IVA 22% sui lavori	€	31.804,36
--------------------	---	-----------

IVA 22% su spese tecniche	€	2.960,18
---------------------------	---	----------

Totale somme a disposizione	€	51.850,27
------------------------------------	----------	------------------

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€	196.415,55
------------------------------------	----------	-------------------

LOTTO 1

Lavori Lotto 1	€	70.919,22
----------------	---	-----------

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.355,65
--	---	----------

Totale importo lavori lotto 1	€	72.274,87
--------------------------------------	----------	------------------

Somme a disposizione per:

Imprevisti sui lavori	€	379,00
-----------------------	---	--------

Incentivo funzioni tecniche	€	1.445,66
-----------------------------	---	----------

Spese tecniche PD/PE e DL	€	6.727,69
---------------------------	---	----------

IVA 22% sui lavori	€	15.900,47
--------------------	---	-----------

IVA 22% su spese tecniche	€	1.480,09
---------------------------	---	----------



CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 03/11/2022

Totale somme a disposizione	----- € 25.932,91	€ 25.932,91
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI LOTTO 1		----- € 98.207,78 =====

LOTTO 2		
Lavori Lotto 2		€ 70.934,76
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.355,65
Totale importo lavori lotto 1		----- € 72.290,41
Somme a disposizione per:		
Imprevisti sui lavori	€ 360,03	
Incentivo funzioni tecniche	€ 1.445,66	
Spese tecniche PD/PE e DL	€ 6.727,69	
IVA 22% sui lavori	€ 15.903,89	
IVA 22% su spese tecniche	€ 1.480,09	
Totale somme a disposizione	----- € 25.917,36	€ 25.917,36
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI LOTTO 2		----- € 98.207,77 =====

VISTA la determinazione del Settore 3 n. 164 del 25.08.2022 con la quale venivano approvati gli atti di gara e prenotata la somma di € 180.000,00 come segue:

- € 90.000,00 relativi al Lotto 1 sul cap. 11309.4 anno 2022 denominato “denominato “M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERV.PER LA RESILIENZA, VALORIZ.DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CONTR.INVESTIMENTO DA AMM.CENTRALE - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO P.I. VIALE TOGLIATTI - VIA L.DA VINCI. CAP. E 4356/1, codice bilancio 10.05.2, finanziato con fondi PNRR, impegno di prenotazione DS03164 sub 1/22;
- € 90.000,00 relativi al Lotto 2 sul cap. 11309.3 anno 2023 denominato “IMPIANTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIATO STATO - CAP. ENTRATA 4356”, codice bilancio 10.05.2, finanziato con fondi PNNR, impegno di prenotazione DS03164 sub 1 anno impegno 2022;

VISTA la determinazione del Settore 3 n. 171 del 01.09.2022 nella quale veniva disposta l'aggiudicazione non efficace dell'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 108/2021, SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA CONCORRENZIALE, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI LOCALITA' SOVIGLIANA - LOTTO 1”, FINANZIATO CON FONDI PNRR (M2C4 - INVESTIMENTO 2.2) CIG: 93759449BF - CUP J79J22001420001 a favore della Ditta ELETTRA DI CATASTINI MARCO & C.



CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 03/11/2022

SAS che per l'esecuzione dei lavori in oggetto ha presentato l'offerta con un ribasso del 1,97000% sull'importo a base di gara di € 70.919,22 oltre a € 1.355,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, offrendo pertanto un importo complessivo di € 70.877,76 oltre IVA 22% per € 15.593,11 e così per complessivi € 86.470,87;

TENUTO CONTO che tale aggiudicazione, non efficace, è stata fatta in pendenza di alcune delle verifiche in merito ai requisiti di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per le quali era stato prodotto dallo Studio apposito Modello DGUE e che ad oggi alcune delle verifiche suddette non risultano ancora pervenute al Comune di Vinci;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 12.09.2022 sottoscritto dal rappresentante legale della ditta Elettra di Catastini Marco & c. Sas di Empoli, (FI), dal Per. Ind. Daniele Marchetti, rappresentante legale dello Studio Tecnico Salvaggio e Marchetti di Vinci, (Fi), in qualità Direttore dei Lavori e dal RUP, Ing. Claudia Peruzzi;

CONSIDERATO che il tempo di esecuzione dei lavori, indicato negli elaborati di progetto, era pari a 54 giorni dalla consegna degli stessi e che pertanto il termine per l'ultimazione dell'intervento risultava essere il 04.11.2022;

VISTA la determinazione del Settore 3 n. 226 del 03.11.2022 nella quale veniva disposta l'aggiudicazione EFFICACE dell'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 108/2021, SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA CONCORRENZIALE, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI LOCALITA' SOVIGLIANA - LOTTO 1", FINANZIATO CON FONDI PNRR (M2C4 - INVESTIMENTO 2.2) CIG: 93759449BF - CUP J79J22001420001 a favore della Ditta ELETTRA DI CATASTINI MARCO & C. SAS di Empoli, (Fi);

VISTA la nota pervenuta via PEC al Comune di Vinci in data 02.11.2022, Prot. n. 28678 dalla Ditta ELETTRA DI CATASTINI MARCO & C. SAS di Empoli, (Fi), inerente una richiesta di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori pari a 93 giorni naturali consecutivi, a causa dei ritardi nella produzione e approvvigionamento dei materiali destinati all'esecuzione dei lavori dell'intervento in questione, prevista entro la 47^a settimana e quindi entro il giorno 28.11.2022;

VISTA la nota del Per. Ind. Daniele Marchetti, rappresentante legale dello Studio Tecnico Salvaggio e Marchetti di Vinci, (Fi), in qualità Direttore dei Lavori, pervenuta a questa A.C. in data 03.11.2022, Prot. n. 28860 con la quale viene espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di n. **80 (ottanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 05.11.2022 e pertanto cessanti il **23.01.2023**, per il completamento dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI LOCALITA' SOVIGLIANA - LOTTO 1", FINANZIATO CON FONDI PNRR (M2C4 - INVESTIMENTO 2.2) CIG: 93759449BF - CUP J79J22001420001";

VISTA la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 - , con riguardo al



CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 03/11/2022

controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 6 del Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 31 del 24.04.2008 e successive modifiche;

DETERMINA

1. DI CONCEDERE alla Ditta ELETTRA DI CATASTINI MARCO & C. SAS di Empoli, (Fi), una proroga di n. **80 (ottanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 05.11.2022 e pertanto cessanti il **23.01.2023**, per il completamento dei “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI LOCALITA’ SOVIGLIANA - LOTTO 1”, FINANZIATO CON FONDI PNRR (M2C4 – INVESTIMENTO 2.2) CIG: 93759449BF - CUP J79J22001420001”;
2. DI DARE ATTO che l’intervento del Lotto 1 è incluso nel PNRR ed è Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU per la somma di € 90.000,00;
3. DARE ATTO che l’intervento in argomento è finanziato con fondi dell’Amministrazione Comunale per la somma di € 8.207,78;
4. 20. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
5. 21. DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.lgs. 33/2013 e del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione annualità 2022/2023/2024 e Programma Triennale 2022/2024 per la trasparenza e l’integrità, se ed in quanto dovute;
6. 22. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ex art. 147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000.
