



CITTA' DI VINCI

Città metropolitana di Firenze

ORIGINALE

SETTORE 3 - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 2 DEL 13/01/2023

**OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA –
LAVORI URGENTI ALLA COPERTURA ED ALLE FOSSE BIOLOGICHE –
INTERVENTO COFINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE
4 – INVESTIMENTO 2.2 – CUP: J71D20001400006 – CIG: 8814900D96 -
RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INEDEMPIMENTO AI SENSI
DELL'ART. 108 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ING. PERUZZI CLAUDIA

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.SSA DEANNA MASCHERINI



Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 13/01/2023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con Determinazione di questo Settore n. 111 del 18.06.2021 veniva approvato il seguente progetto esecutivo "Scuola secondaria di primo grado di Sovigliana – Interventi urgenti alla copertura ed alle fosse biologiche", redatto dallo Studio Baffo srl di Bagnoregio (VT), dell'importo di 392.504,80 così suddiviso:

A) LAVORI		
A1	Importo lavori a base gara soggetti a ribasso	€ 258.110,00
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.000,00
TOTALE LAVORI compresa sicurezza		€ 267.110,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese Tecniche Relative alla Progettazione, Direzione Lavori , CSP e CSE	€ 33.500,00
B2	Cassa previdenza 4% (su voce B1)	€ 1.340,00
B3	Iva al 22% su voce B1 e B2	€ 7.664,80
B4	Incentivo progettazione	€ 5.342,20
B5	Spese tecniche verifica	€ 0,00
B6	Spese tecniche per verifiche e collaudi	€ 0,00
B7	Iva al 22% su A1+A2	€ 58.764,20
B12	il rifacimento del torrino di copertura	€ 2.500,00
B13	Imprevisti sui lavori	€ 13.347,22
B14	IVA 22% sulla voce B13	€ 2.936,38
TOTALE PARZIALE B		125.394,80 €
TOTALE PROGETTO A+B		€ 392.504,80

TENUTO CONTO che con la stessa determinazione veniva dato atto che la somma di **€ 42.504,80** relativa all'incarico di progettazione affidato allo Studio Baffo srl di Bagnoregio (VT) trovava copertura sul cap. 13353.1 "incarichi professionali per progettazione e collaudi investimenti – fin. avanzo" codice bilancio 01.06.1 impegno n. DS03302 sub 1 anno impegno 2020, ed inoltre veniva prenotata la restante somma di € 350.000,00 come segue:

- **€ 201.627,00** sul cap. **10610.3** "interventi straordinari scuola secondaria di 1° grado-fin. regione" codice bilancio 04.02.2, impegno di prenotazione DS03111 sub 1/21;
- **€ 90.000,00** sul cap. **10610.4** "interventi straordinari scuola secondaria di 1° grado - fin. stato" codice bilancio 04.02.2, impegno di prenotazione DS03111 sub 2/21;
- **€ 58.373,00** sul cap. **10610.2** "interventi straordinari scuola secondaria di 1° grado-fin. avanzo" codice bilancio 04.02.2, impegno di prenotazione DS03111 sub 3/21;

VISTA la determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio n. 168 del 04.08.2021 con la quale, a seguito di procedura negoziata ex art. 1 comma 2, lett. b del DL 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 del DL. 77/2021,



Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 13/01/2023

veniva disposta l'aggiudicazione non efficace alla Ditta TP srl di Casoria (NA) che aveva offerto un ribasso del 25,57%, e quindi per l'importo di € 201.111,27 oltre IVA;

VISTA la determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio n. 256 del 19.11.2021 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione efficace alla Ditta TP srl di Casoria (NA);

TENUTO CONTO che a seguito dell'aggiudicazione si configurava il seguente quadro economico:

Importo lavori	192.111,27 €
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	9.000,00 €
Totale importo contrattuale	201.111,27 €
Somme a disposizione per:	
Somme derivanti da ribasso	80.518,65 €
Imprevisti sui lavori	16.283,60 €
Intervento di disattivazione/attivazione dell'ascensore per rifacimento torrino	2.500,00 €
Spese tecniche per:	
Incentivo progettazione (pari a 2%)	5.342,00 €
Progetto architettonico PFTE, PD, PE - Studio Baffo	34.840,00 €
Direzione Lavori e Contabilità - Studio Baffo	
CSP e CSE (D.Lgs 81/2008) - Studio Baffo	
IVA 22% su lavori	44.244,48 €
IVA 22% su Spese tecniche	7.664,80 €
Totale somme a disposizione	191.393,53 €
TOTALE PROGETTO	392.504,80 €

PRESO ATTO che in data 25.11.2021 rep. priv. 2476 è stato stipulato il relativo contratto di appalto;

TENUTO CONTO che con determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio veniva accolta la richiesta della Ditta Appaltatrice per l'ottenimento dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale e con atto n. 253 del 21.12.2021 è stata liquidata la somma di € 40.222,50 oltre IVA;

TENUTO CONTO altresì che con Determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio veniva approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori e 1° Certificato di pagamento, entrambi datati 14.11.2022, e con atto n. 213 del 19.12.2022 è stata liquidata la somma di € 111.852,16 oltre IVA;

VISTA la Determinazione del Settore 3 Uso e Assetto n. 148 del 15.07.2022 con la quale veniva approvata una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, a seguito aggiornamento prezzi di cui al DL 50/2016, dell'importo netto di € 61.836,65 oltre IVA a seguito della quale si configurava il seguente quadro economico:

Importo lavori	260.065,07 €
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	9.753,59 €
Totale lavori netti	269.818,66 €
Somme non riconosciute (10%)	6.870,74 €
Nuovo importo contrattuale lavori	262.947,92 €
<u>Somme a disposizione per:</u>	
Somme derivanti da ribasso	11.357,12 €



Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 13/01/2023

Intervento di disattivazione/attivazione dell'ascensore per rifacimento torrino	2.500,00 €
<i>Spese tecniche (CP compresa):</i>	
Progetto architettonico PFTE, PD, PE - <i>Studio Baffo</i>	36.121,59 €
Direzione Lavori e Contabilità - <i>Studio Baffo</i>	
CSP e CSE (D.Lgs 81/2008) - <i>Studio Baffo</i>	
Redazione perizia suppletiva per revisione prezzi DL 50/2022 (€ 1.232,30)	
Incentivo progettazione (pari a 2%)	7.183,25 €
IVA 22% su lavori	57.848,54 €
IVA 22% su Spese tecniche	7.675,64 €
Totale somme a disposizione	122.686,14 €
TOTALE PROGETTO	392.504,80 €

VISTA la determinazione del Settore 3 Uso e Assetto del Territorio n. 1 del 10.01.2023 con la quale, a seguito di alcuni errori materiali nell'indicazione di alcune cifre nel quadro economico di cui sopra, che tuttavia non influiscono sull'importo totale del progetto, veniva approvato il nuovo quadro economico correttamente compilato che risulta il seguente:

Importo lavori	260.065,07 €
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	9.753,59 €
Totale lavori netti	269.818,66 €
Somme non riconosciute (10%)	6.870,74 €
Nuovo importo contrattuale lavori	262.947,92 €
<i>Somme a disposizione per:</i>	
Somme derivanti da ribasso	17.956,75 €
Intervento di disattivazione/attivazione dell'ascensore per rifacimento torrino	2.500,00 €
<i>Spese tecniche (CP compresa):</i>	
Progetto architettonico PFTE, PD, PE - <i>Studio Baffo</i>	36.121,59 €
Direzione Lavori e Contabilità - <i>Studio Baffo</i>	
CSP e CSE (D.Lgs 81/2008) - <i>Studio Baffo</i>	
Redazione perizia suppletiva per revisione prezzi DL 50/2022 (€ 1.232,30)	
Incentivo progettazione (pari a 2%)	7.183,25 €
IVA 22% su lavori	57.848,54 €
IVA 22% su Spese tecniche	7.946,75 €
Totale somme a disposizione	129.556,88 €
TOTALE PROGETTO	392.504,80 €

VISTA la nota del Direttore dei Lavori Ing. Daniele Baffo datata 27.12.2022, assunta al protocollo 33714 in data 27.12.2022 ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con la quale viene comunicata al Responsabile Unico del Procedimento l'inadempienza contrattuale dell'impresa ex art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e viene convocata la Ditta TP srl per la redazione del verbale in contraddittorio;

VISTA la nota della Ditta TP srl di Casoria datata 29.12.2022, assunta al protocollo 33931 in data 29.12.2022 ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), con la quale la Ditta si oppone alla rescissione del contratto in argomento;



Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 13/01/2023

VISTA la nota del Direttore dei Lavori Ing. Daniele Baffo del 30.12.2022, assunta al protocollo 36 del 02.01.2023 ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 3), in cui viene riferita la mancata presentazione della Ditta TP srl alla redazione del verbale in contraddittorio e la redazione, alla presenza di due testimoni, del verbale relativo alla situazione del cantiere; la Direzione dei Lavori ribadisce l'inadempienza contrattuale dell'impresa ex art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 12.04.2023 con la quale veniva dato mandato al Responsabile del Procedimento di procedere con la risoluzione in danno alla Ditta TP srl con sede in Via degli Appennini, 22 – 80026 Casoria (NA) – Cod. Fiscale e P.IVA 05402111214, per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo, del contratto di appalto rep. prov. n. 2476 sottoscritto in data 25.11.2021, per l'esecuzione dei lavori urgenti alla copertura ed alle fosse biologiche presso la Scuola secondaria di primo grado di Sovigliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATE le seguenti delibere:

- Delibera C.C. n. 29 del 21/04/2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2022-2024)";
- Delibera C.C. n. 30 del 21/04/2022 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024. ESAME E APPROVAZIONE";
- Delibera GC n. 90 del 29/04/2022 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 PARTE FINANZIARIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO";

VISTA la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 6 del Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 31 del 24.04.2008 e successive modifiche;

DETERMINA

- 1) DI PROCEDERE con la risoluzione in danno alla Ditta TP srl con sede in Via degli Appennini, 22 – 80026 Casoria (NA) – Cod. Fiscale e P.IVA 05402111214, per i motivi espressi in narrativa, per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo, del contratto di appalto rep. prov. n. 2476 sottoscritto in data 25.11.2021, per l'esecuzione dei lavori urgenti alla copertura ed alle fosse biologiche presso la Scuola secondaria di primo grado di Sovigliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;



Settore 3 - Uso e Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 13/01/2023

- 2) DI DARE MANDATO al Direttore dei Lavori di curare la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, ai sensi dell'art. 108 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 che l'appaltatore provveda al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine di giorni quindici;
- 4) DI DARE ATTO che in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese;
- 5) DI RECUPERARE dalla ditta appaltatrice i danni subiti con incameramento delle polizze fideiussorie;
- 6) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento provvederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'avvenuta risoluzione contrattuale;
- 7) DI DISPORRE l'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori rimanenti all'operatore economico secondo in graduatoria;
- 8) DI DARE ATTO che l'intervento è incluso nel PNRR ed è finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU per l'importo di € 90.000,00;
- 9) DI DARE ATTO che il CUP relativo al presente intervento è il seguente: J71D20001400006;
- 10) DI DARE ATTO che il CIG relativo al presente intervento è il seguente: 8814900D96;
- 11) DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1 L. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); (Impegni e liquidazioni di forniture, servizi, lavori)
- 12) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
- 13) DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.lgs. 33/2013 e del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione annualità 2022/2023/2024 e Programma Triennale 2022/2024 per la trasparenza e l'integrità, se ed in quanto dovute;
- 14) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ex art. 147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000.
